监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 8 月 13 日 星期 日	天气	阴	气温	22-27℃
监理人员动态：3 人	材料进场、见证取样、合格情况： GIS 设备附件进场				
施工方人员动态：升压站施工人员 23 人，送出线路施工人员 42 人，光伏区施工人员 0 人。					
施工机械动态：挖掘机 1 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 0 台。					
施 工 情 况	1、升压站：接地变安装完成，储能基础电缆沟浇筑，二次室屏柜支架制作，配电房墙面抹灰，卫生间墙面贴砖，高压室电缆沟拆模 2、送出线路：12-23 号导线敷设，张力机转场布置 12 号转 1 号				
监 理 工 作 情 况	1、升压站：验收储能基础电缆沟模板，旁站储能电缆沟浇筑，检查高压室电缆沟拆模情况 2、送出线路：查看 12-23 号导线敷设情况				
协 调 内 容 或 其 他					

记录人：张献兵、唐树德、白帅

总监：王立杰