监理日志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023年9月14日 星期四	天气	晴	气温	13-29℃
监理人员动态：4人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：升压站施工人员 15 人，送出线路施工人员 3 人，光伏区施工人员 85 人。					
施工机械动态：挖掘机 1 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 0 台。					
施工情况	1、升压站：GIS 进线套管安装，全站接地施工，站内场坪平整，避雷器安装，中性点装置安装，二次室屏柜接线，室外电缆沟电缆敷设，中控室静电地板安装 2、光伏区：大吴家村支架组件安装、徐家庄支架安装，汪家院组件安装，迟家沟支架安装、大泊子支架安装，迟家沟集电线路施工， 3、送出线路：塔基及周围复耕，塔基挡土墙配置水泥 4、大吴家村沉桩引孔 今日沉桩：6.5 米 12 根，共 78 米				
监理工作情况	1、升压站：全站接地验收检查，检查室外电缆沟电缆敷设，检查中控室静电地板安装情况 2、光伏区：巡视庙西村组件安装去情况，巡视大吴家村组件安装情况，检查徐家庄支架安装情况 3、迟家沟电缆盖板敷设验收，检查集电线路施工情况				

协调内容 或其他	
记录人：张献兵、唐树德、白帅，朱啟金	总监：王立杰