监 理 日 志

日期：2023 年 02 月 20 日

天气：晴

星期：一

温度：10/2℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、施工现场施工安全检查； 2、巡视检查 35#、36#屋顶组件、直流桥架安装、光伏电缆敷设、接地扁钢焊接； 3、对 C 区电缆沟排管砼浇筑进行旁站； 4、对 35#、36#屋顶逆变器吊装进行安全旁站； 5、检查进场的逆变器外观、尺寸、参数； 6、整理项目监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	1、协调进度和安全等事宜； 2、35#、36#屋顶组件安装、直流桥架安装、光伏电缆敷设、接地扁钢焊接、逆变器安装； 3、C 区电缆沟排管砼浇筑、开关站设备基础模板安装； 4、35#、36#屋顶逆变器吊装； 5、施工人员 9 人，管理人员 3 人，叉车一台，挖机一台，吊车一辆。
其 它 事 项	新增华为逆变器(196K)到货 7 台	
本 日 现 场 监 理 人 员	刘晨瑞	

记录人： 刘晨瑞

总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平