

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2023 年 02 月 20 日 星期 一	气候	多云	气温	12/2℃
监理人员动态：4 人			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工方人员动态：126 人					
施工机械动态：吊车 1 台、运输车 1 辆					
施工部位 进度情况	铸造厂区设备基础砌墙、模板支立、钢筋绑扎。欧波厂区桁架车间、三连跨车间支架散料、水槽安装、围栏制作 100 米，设备基础砌墙。天利厂区七连跨走道板安装 100 块，七连跨彩钢瓦安装完成 15%，四连跨组件安装 300 块，排架厂房组件安装 300 块。				
检的查问 发题 现	无				
处意 理见 措、 施结 、果	无				
协 调 内 容 或 其 他	正常安全施工				
记录人	孔令才		总监签阅	王立杰	