监 理 日 志

日期：2022 年 09 月 18 日

天 气：多云转中雨

星期：日

气 温：35/24℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区 B 区施工现场巡视检查，要求施工单位加快进场道路的施工速度，及时报验开工资料； 2. 编写安全监理实施细则 1 份，监理工作管理制度 1 份，熟悉 PDF 版施工图纸； 3. 编写监理周报一份，下发到监理工作群。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 B 区进场道路施工，鱼塘道路两侧安装木桩，回填碎石，200 型挖掘机 1 台，60 型挖掘机 1 台，自卸车 5 辆，施工人员 5 名； 2. 项目经理 1 名，项目负责人 1 名。
其 他 事 项	光伏区 B 区进场道路施工进度严重滞后，导致管桩设备、材料无法进场。	
本 日 现 场 监 理 人 员	贲振军	
记 录 人：贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 王立杰	