监理日志

中车株洲车辆有限公司屋顶 光伏发电站项目		日期	2022.10.22		
天气	晴	风力	1 级	温度	17-30℃
今日作业 情况	<p>1、施工人数 条基接头浇筑 12 人，条基调整 4 人，电气施工 7 人。</p> <p>2、施工机械 吊车 1 台</p> <p>3、今日完成工作：</p> <p>1.条基接头浇筑 200 个；</p> <p>2.2#备料车间屋顶拉条安装完成 50%；</p> <p>3.2#备料车间屋顶桥架安装完成 50%。</p> <p>4.条基沥青封边 200 米。</p>				
明日工作 计划	<p>1. 2#备料车间条基封边，</p> <p>2. 2#备料车间条基接头浇筑。</p> <p>3. 2#备料车间屋面角钢拉杆安装，桥架安装。</p>				
到货累计 数量与协 调问题	<p>1.组件到货 5100 块，已到齐（3.06MW）。</p> <p>2.逆变器到货 11 台，全部到货。</p> <p>3.支架 160 组。</p> <p>4.MC4 接头 640 套。</p>				
今日监理 工作情况	<p>1. 监理巡视检查屋面条基接头浇筑情况。要求按规范施工。</p> <p>2. 监理巡视检查现场屋面桥架安装情况。</p> <p>3. 做监理周报一份，会议纪要一份。</p>				
其他事项					

本日现场监理人员：

记录人：