监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023年07月20日星期四	气候	小雨转阴	气温	24-29℃
监理人员 动态：3人 巡视检查		材料进场、见证取样、合格情况 3号码头卸桩4车10米100根			
施工方人员动态：管理员3人，施工人数80人					
施工机械动态：焊机2台，吊车2台，运输船（组件）6艘，安装船6艘，运桩船3艘，打桩船1艘，水挖补桩机1台					
施工部位进度情况	电气今日工作内容：1、5号集电线路22-28区高压支架安装6组、桥架安装60米完成。2、26区立柱焊接70处、27区30处3、29区汇流箱开路电压测量。4、28区逆变器3*185高压电缆头制作完成。湖外：1、36区水挖补桩3根10米，13根8米。2、2号码头卸10米桩25根。电气工作内容：1、1.34区焊桩头71处；2、36区组件安装2组。3、37区组件安装2组。				
监理今日工作内容	施工现场巡视，检查施工现场安全。				
检查发现的问题及处理措施，意见、结果	监理日志				
协调内容或其他					
记录人	苏航	总监签阅			