

监 理 日 志

工程名称：天中市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 09 月 05 日 星期 二		气候	晴	气温	23-30℃
监理人员 动态：2 人				材料进场、见证取样、合格情况 2 号码头卸桩 72 根，		
施工方人员动态：管理员 10 人，施工人数 80 人。						
施工机械动态：焊机 4 台，吊车 2 台，运输船（组件）3 艘，安装船 3 艘，运桩船 3 艘，水挖补桩机 2 台，引孔机 2 台、打桩船 1 艘						
施 工 部 位 进 度 情况	作业区域（湖内） 土建今日工作内容： 1、1 号码头卸桩 38 根 PHC300-10 米、12 根 PHC400-10 米、8 根 PHC400-11 米。 电气今日工作内容： 1、32 区 4 平方线敷设 800 米、低压桥架安装 120 米、组件安装 1 组。 2、31 区桥架支架安装 20 组。 3、30 区(北侧)低压桥架安装 80 米、4 平方线敷设 700 米、汇流箱接续 2 个。 作业区域（湖外）： 土建工作内容： 1、2 号码头卸桩 72 根，41 区水挖引孔补桩 80 根。 电气工作内容： 1、36 区支架安装 12 组。 2、33 区组件安装 6 组。 3、37 区直流缆敷设 4 根，4 平方线接续 7 个汇流箱，支架安装 5 组，檩条安装 10 组。 4、42 区柱头焊接 53 个，39 区柱头焊接 113 个。 5、36 区-37 区高压缆敷设完成。 6、新入场人员培训。					
监 理 今 日 工 作 内容	施工现场巡视，检查施工现场安全。整理周报					
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措 施， 意 见、 结 果	1、施工环境恶劣未加做安全防护。2、穿管保护未封堵，穿管未放在桥架内容易割伤电缆。3、施工人员少制约工程进度。					
记录人		周飞		总监签阅		

