监 理 日 志

日期：2023 年 07 月 18 日

天气：晴

星期：二 气温：18℃—34℃

工程名称：宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	1、整理监理资料。 2、旁站餐厅、1#屋面管热支架吊装安全情况，一切正常 3、检查雨水调节池模板安装情况。	
施工 情况	施工 单位	施工内容及进度
	陕西 中能 优盛 电气 科技 有限 公司	水池：雨水调节池 1、水池模板安装。 2、管理人员 1 人，普工 10 人。 楼面：餐厅楼 1、餐厅屋面管热支架吊装卸运（卸运 1 车），1#屋面管热支架吊装卸运（卸运 1 车）。 2、管理人员 1 人，普工 5 人，监护 1 人、指挥 2 人。吊车：1 辆、卸运车：2 辆。
其它 事项	安全技术交底已落实到位	
本日现场监理人员：		徐文平
记录人：徐文平		总监理工程师：