

监 理 日 志

日期：2023 年 11 月 17 日

天气：晴

星期：五

气温：6℃~16℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 一、检查施工人员佩戴安全帽正常。 二、检查混凝土配合比符合要求，模板加固牢固，吊车已拉警示线。 三、混凝土浇筑振捣到位，预埋件已超平，。 四、检查墙体粉刷到位，平整度良好。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	隆基森特新能源有限公司	一、上午现场施工人员九人，下午无活未施工。 二、施工队管理一人，总包管理人员三人在现场。
其 它 事 项	 昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施 工 内 容：吊装混凝土 拍 摄 时 间：2023.11.17 07:50 天 气：晴 4℃  昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施 工 内 容：基础梁浇筑 拍 摄 时 间：2023.11.17 07:54 天 气：晴 4℃	
本日现场监理人员		胡学东
记录人:胡学东		总监理工程师: