监理日志（ ）

日期：2023年10月29日

天气：晴

星期： 日

气温：3—23℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1. 晋源区姚村冀鹏诚用户组件验收，存在问题有漏胶、布线散乱、绑扎未用扎丝等，要求尽快整改。</p> <p>2. 晋源区枣元头村郭文用户，施工下料中，施工人员 4 人。</p> <p>3. 监理例会纪要编制，周报编制，月报材料整理。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程 局集团城 建工程有 限公司	<p>施工人员：晋源区 20 人，尖草坪区 17 人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、 太原市晋源区，（户用）：当日获取资源 0 户约 0KW，累计获取资源 71 户约 2860KW；</p> <p style="padding-left: 40px;">支架当日安装 20KW，累计完成 2151KW；</p> <p style="padding-left: 40px;">组件当日安装 10KW，累计完成 1325KW；</p> <p style="padding-left: 40px;">逆变器当日安装 0 台，累计安装 39 台合计 1296KW。</p> <p style="padding-left: 40px;">并网当日 0KW，累计并网 163KW。</p> <p>2、太原市尖草坪区，（户用）：（当日获取资源 0 户约 0MW，累计获取资源 41 户约 1.5MW）</p> <p style="padding-left: 40px;">支架当日安装 0KW，累计完成 1459KW；</p> <p style="padding-left: 40px;">组件当日安装 50KW，累计完成 1409KW；</p> <p style="padding-left: 40px;">逆变器当日安装 0 台合计 0KW，累计安装 9 台合计 325KW。</p> <p style="padding-left: 40px;">并网当日 0KW，累计并网 169.92KW。</p>
其 他 事 项		
本 日 现 场 监 理 工 作 人 员	陈渝 李建廷	
记 录 人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	