监理日志（ ）

日期：2024年04月03日

天气：阴

星期：三

气温：15~6℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、尖草坪区广立机床设备厂，赵家山项目管桩材料采购中，围栏材料今日到场；二期等待逆变器和箱变设备到场；一期 2#箱变作业平台材料已准备好，等待施工人员清明节返回后进行整改。无安全事故发生。</p> <p>2、晋源区今日与总包单位一起去现场复查外线交流侧整改情况，出线口防火泥已封堵，并网箱接地线规格不符已更换为 25 平方线，个别户用还存在金属软管长度不足施工不到位现象。要求总包单位落实整改到位。未发现安全隐患。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工人员：晋源区户用 0 人，外线 0 人；尖草坪区户用 0 人，广立工商业 0 人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市晋源区，（户用）：安装完成 70 户，并网 69 户，并网 2.74MW。 今日工作：编制户用验收资料，外线整改复查。</p> <p>2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 43 户，并网 7 户，并网 0.2832MW。 今日工作：未施工。</p> <p>广立工商业（累计获取资源约 6.5MW）： 今日工作：赵家山围栏材料到场。</p>
其 他 事 项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 徐文龙	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	