监理日志（ ）

日期：2024年06月18日

天气：晴

星期：二

气温：33~19℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、尖草坪区赵家山项目，施工人员 57 人，机械设备有：挖机 1 台、铲车 2 台、2 台运土车、1 台洒水车、压路机 1 台、登高车 6 台、随车吊 1 台、起重机 2 台。管桩材料到场（共计 5333 根 15999 米），支架材料到场（共计 1229.09 吨），组件今日到场 44 箱，直流电缆到场。一期二期现有场地桩已压完（截止目前共计 4696 根）。1 队石队 16 人今日安装大棚檩条（18 个大棚、立柱共计 1110 根，18 个大棚已全部完成），2 队李队 8 人今日安装大棚檩条（16 个大棚、立柱共计 820 根，8 个大棚已全部完成），3 队葛队 7 人今日焊接立柱底部、安装支架构件（4 个大棚、立柱共计 334 根、4 个大棚全部完成），4 队王队 13 人今日安装大棚檩条（7 个大棚、立柱共计 652 根、7 个大棚全部完成），5 队张队 13 人今日拼装支架（5 个大棚、立柱共计 512 根、0 个大棚全部完成）。对到场组件和电缆材料检查验收，资料齐全，电缆材料符合设计要求，组件箱体包装简陋造成部分到达现场后箱体扭曲，其中一车已清退出场地，其他卸到场地组件有待进一步检查；对现场支架焊接、防腐漆涂刷、拼装、螺栓连接、檩条安装进行检查，符合设计要求。</p> <p>2、尖草坪区广立一期混凝土屋顶支架加工焊接；二期等待并网。</p> <p>3、万柏林区普国外线电缆，顶管材料及箱变设备询价和联系厂家，库房下料；交城商定分包合同细节，管桩材料准备。已完成：69 户交、直流侧已整改验收完成（组件防水除外）。</p> <p>4、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有 限公司	施工人员：晋源区户用 0 人，外线 0 人；尖草坪区户用 0 人，现场施工 63 人。 施工部位： 1、太原市晋源区，（户用）：安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。 今日工作：万柏林区普国外线电缆，顶管材料及箱变设备询价和联系

	<p>厂家，库房下料；交城商定分包合同细节，管桩材料准备。</p> <p>2、太原市尖草坪区,(户用):安装完成11户,并网7户,并网0.2832MW。</p> <p>今日工作：未施工。</p> <p>工商业（累计获取资源约21MW）：</p> <p>今日工作：广立一期混凝土屋顶支架加工焊接；二期等待并网；赵家山项目机械场地平整、场地碾压、道路整修，大棚支架加工、焊接、防腐、安装，组件电缆材料到场。</p>
其他事项	
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 徐文龙
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标