监理日志（ ）

日期：2024年09月24日

天气： 晴

星期： 二

气温： 27~13℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、尖草坪区赵家山一二期项目，机械设备 12 台，组件累计安装 21257 块（累计完成 95.1%）； 总人数 28 人。一期组件安装 3 人，安装直流电缆 3 人，环网接地焊接支架接地焊接 4 人，1 台挖机开挖接地沟。二期直流电缆 MC4 接头安装和组件之间 4 平方接地线安装 7 人，安装组件 6 人，外线单位 4 人电缆端头制作交流电缆施工配电柜接线。现场施工进度相比计划工期严重滞后，要求施工单位增加施工人员加快施工进度。对现场组件安装、直流电缆 MC4 接头安装、组件之间 4 平方接地线安装、高压电缆端头制作、配电柜接线、接地沟开挖、环网接地焊接安装进行巡视检查，符合设计要求。</p> <p>2、尖草坪区广立一期二期质量整改。</p> <p>3、交城养殖接入方案提交资料审核中，图纸修改中，管桩材料准备。晋中物流园工商业：电缆沟开挖铺沙子盖砖。中唐项目：5#：爬梯完成，底座孔口全部完成，固定底座焊接支架完成 50KW；9#、10#、11#、13#导轨安装完成，10#、11#爬梯完成；现场爬梯安装。巡视现场支架焊接、导轨爬梯安装符合设计要求。</p> <p>4、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程 局集团城 建工程有 限公司	<p>施工人员：17 万 KW 项目 21 人；尖草坪区现场施工 28 人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。</p> <p style="padding-left: 20px;">今日工作：交城接入方案提交资料审核中，图纸修改中，管桩材料准备。晋中物流园工商业：电缆沟开挖铺沙子盖砖。中唐项目爬梯安装、导轨安装、支架焊接、底座防水准备。</p> <p>2、太原市尖草坪区，（户用）： 安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW，广立二期完成并网 2.82MW，一期混凝土屋顶并网 0.414MW。</p>

	<p>今日工作：户用问题整改。</p> <p>工商业（累计获取资源约 21MW）：</p> <p>今日工作：广立一期二期质量整改。尖草坪区赵家山项目组件安装、直流电缆 MC4 接头安装、组件之间 4 平方接地线安装、高压电缆端头制作、交流电缆施工、配电柜接线、环网接地焊接、支架接地焊接、开挖接地沟。</p>
其他事项	
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标