监理日志（ ）

日期：2024年10月02日

天气：晴

星期：三

气温：17~22℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、尖草坪区赵家山一二期项目，机械设备 10 台，组件（总容量 13.42MW、22941 块）累计安装 22365 块（累计完成 97.4%）；总人数 25 人。一期组件安装 3 人，逆变器安装 3 人，1 台挖机开挖接地沟，2 人对直流电缆检查消缺，外线电杆埋设 4 人随车吊 1 台挖机 1 台。二期直流电缆敷设 3 人，拉杆安装 2 人，外线单位 4 人电缆敷设，1 台挖机开挖电缆沟。现场施工进度相比计划工期严重滞后，要求施工单位增加施工人员加快施工进度。对现场组件安装、电缆敷设、拉杆、逆变器安装、接地沟电缆沟开挖、电杆埋设进行巡视检查，符合设计要求。巡视外线单位道路旁边电杆埋设，道路缺少交通安全警示标志，现场组件个别被大风吹翻，已要求施工单位进行整改。</p> <p>2、交城养殖接入方案提交资料审核中，图纸修改中，管桩材料准备。晋中物流园工商业：等待组件箱变到场。中唐项目：2#定位划线挖孔，4#底座固定，刷防水涂料，5#刷防水涂料，焊接支架。</p> <p>3、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工人员：17 万 KW 项目 9 人；尖草坪区现场施工 25 人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）：安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。</p> <p>今日工作：交城接入方案提交资料审核中，图纸修改中，管桩材料准备。晋中物流园工商业：等待组件箱变到场。中唐项目定位划线挖孔，底座固定，刷防水涂料，焊接支架。</p> <p>2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW，广立二期完成并网 2.82MW，一期混凝土屋顶并网 0.414MW。</p> <p>今日工作：户用问题整改。</p>

		工商业（累计获取资源约 21MW）： 今日工作：尖草坪区赵家山项目组件安装、电缆敷设、拉杆、逆变器安装、接地沟电缆沟开挖、电杆埋设、组件整改，直流电缆整改。
其他事项		
本日现场监理工作 人员		陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林
记录人：李建廷		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标