监理日志（ ）

日期：2024年09月26日

天气：阴转中雨

星期：四

气温：14~23℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、与总包单位、运维一起对南录树村户用、北录树（晋阳技校）进行验收。 2、下午因天气下雨，现场未施工。 3、整理项目监理资料。	
	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：因天气下雨现场无人施工。 施工部位：闫家营一期大棚：直流侧：打桩完成100%，支架安装累计完成100%，组件安装完成53%。交流侧：汇流箱安装40%。东南坊猪棚：直流测：打桩完成100%，支架完成95%，组件完成95%。交流测：敷设电缆完成100%箱变基础100%。 东北坊牛棚：直流测：打桩完成100%，支架完成100%，组件安装100%。交流测：交流侧完成100%。箱变基础100%。张闫村恒通牛棚：直流测：打桩完成86%，支架完成90%，585组件安装20%。小武村晋丰庄园：直流测：打桩完成100%，支架完成100%，组件安装56%。碱厂营村牛棚：直流测：打桩完成100%，支架完成100%，组件完成93.1%，逆变器安装48.7%。交流测：架设线杆80%，箱式变压器基础完成100%，交流电缆完成86.9%，汇流箱完成78.2%。上闫村富鑫养殖：直流测：打桩完成100%，支架制作94%，组件安装10%。张闫村雄鑫旺、聚鑫、佳晟养殖：直流测：打桩完成40%。杨李青鑫润养殖：直流侧：桩基施工100%。 北东社国万、壮富园养殖：直流侧：桩基施工40%，支架安装35樁。王答乡一期：直流测：打桩完成100%。支架完成65.5%（100套）。鹅池国鑫：直流侧：打桩完成100%。北录树三期7700m ² 厂房：交流侧：立杆完成100%。华晋检测站厂房：交流侧：变压器安装85%（9#厂房立杆位置需费用）。
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	