监 理 日 志

工程名称：京能科技南通港 1.8MW 分布式光伏发电项目

日期	2023年09月07日星期四	气候	晴	气温	20-31℃
监理人员动态： 监理人员 1 人	材料进场、见证取样、合格情况				
施工方人员动态： 管理 2 人， 施工人员 16 人					
施工机械动态： 无					
施工部位进度情况	运维通道安装、支架安装、逆变器安装、施工人员顶管施工				
监理今日工作内容	1、现场巡视，检查现场安全情况及质量 件杂货铺屋面支架安装 100%，检修通道完成 100%，逆变器安装完成 100%，桥架安装完成 50%，4 平方电缆放线完成约 40%一号车间屋面运维通道安装 100%，逆变器安装完成 100%2 号车间屋面运维通道安装 60%顶管施工完成一标段，剩余两个标段未穿管。				
检查发现的问题及处理措施,意见、结果					
协调内容或其他					

记录人	苏航	总监签阅	
-----	----	------	--