监 理 日 志

日期：2023 年 11 月 22 日

天气：晴

星期：三

温度：9/22℃

工程名称：常州瑞源钢管有限公司 1.165MWH 储能项目

监理工作情况	1、施工现场安全检查。 2、查看储能设备基础边框圈梁浇筑和预埋槽钢成型情况。 3、整理监理日志和前期策划文件等。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	湖南盈达电力建设有限公司	1、协调进度和安全等事宜。 2、对储能设备基础边框圈梁进行砼浇筑和预埋槽钢成型，完成。对浇筑混凝土进行养护。 3、施工人员 5 人，管理人员 1 人。振捣棒一根，焊机一台。
其它事项	无	
本日现场监理人员	戚 平	
记录人：戚平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：李俊平	