

监 理 日 志

日期: 2024 年 05 月 30 日
星期: 四

天气: 阴
温度: 28-14℃

工程名称: 青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理资料 2、现场巡视 3、施工现场安全可控，无安全事故	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海能辉科技股份有限公司	1、放点 132 个 2、打孔 32 个 3、浇筑前准备 (施工人员 5 人)
本日现场监理人员		贾金光
记录人: 贾金光	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 贾金光	

