监 理 日 志

日期：2024 年 02 月 01 日

天气：晴

星期：四 气温：7℃—10℃

工程名称：宜宾英发 49.8MW 分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	1、查看 A1 电池车间导轨安装、组件安装情况； 2、查看 A2 电池车间导轨安装、组件安装情况； 3、旁站 5#箱变基础底板基础混凝土浇筑情况，砼标号 C30、商混、砼方量共 6m ³ 、砼坍落度 180mm、同条件试块留置一组、标样试块一组； 4、参加第一次工地例会并记录；	
施工 情况	施工 单位 中国 中铁 电气 化局 集团 第一 工程 有限 公司	施工内容及进度 一、进度： 计划完成进度 47.83%，实际完成进度 45.37%，差异进度-2.46% 二、主要施工内容 1、A1 电池车间组件安装 1170 块，组件吊装倒运 216 块。 2、A2 电池车间光伏组件安装 624 块，组件吊装倒运 2276 块，桥架安装 500 米。。
其它 事项	安全技术交底已落实完成	
本日现场监理人员：	徐文平	
记录人：徐文平	总监理工程师：	