监 理 日 志

日期：2024 年 03 月 12 日

天气：晴

星期：二 气温：13℃—19℃

工程名称：宜宾英发 49.8MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、查看 A1 电池车间逆变器电缆头制作； 2、旁站电缆头制作情况； 3、查看 A2 电池车间电缆头制作、开路电压测试，发现相同测试条件下的相同光伏组件串之间的开路电压最大偏差超过 5V；现场要求施工单位检查问题； 4、查看预制舱一次、二次电缆敷设情况；	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中国中铁电气化局集团第一工程有限公司	一、进度： 计划完成进度 100%，实际完成进度 95.48%，差异进度-4.53%。 二、主要施工内容 1、A1 电池车间开路电压测试，逆变器低压电缆头制作 15 个，光缆敷设 1000 米。 2、A2 电池车间逆变器低压电缆头制作 8 个。 3、M1 低压电缆敷设 151 米。 4、U2 低压电缆敷设 210 米。 5、W3 桥架安装 30 米。 4、预制舱二次电缆敷设 1550 米，一次电缆敷设 375 米。 5、2#箱变高压电缆头制作 2 个，3#箱变高压电缆头制作 1 个。
其它事项	安全技术交底已落实完成	
本日现场监理人员：	徐文平	
记录人：徐文平	总监理工程师：	