监 理 日 志

日期：2024 年 05 月 06 日

天气：多云

星期：一

温度：17/26℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 B 地块 914KWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视查看施工现场的安全情况。 2、查看 B1#楼屋顶光伏线缆敷设和汇线制作情况。 3、查看 B2#楼屋顶条形基础与屋面之间进行二次混凝土灌注情况。 4、整理监理日志资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 佳 洲 节 能 环 保 技 术 有 限 公 司	1、协调进度、施工和安全等事宜。 2、对 B1#楼屋顶进行光伏线缆敷设汇线制作，完成约 20%。 3、对 B2#楼屋顶条形基础与屋面之间进行二次混凝土灌注，完成约 60%。 4、施工人员 5 人，管理人员 1 人。叉车一辆，吊车一辆，焊机一台。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	戚 平	
记 录 人： 戚 平	总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字): 戚 平	