监 理 日 志

日期：2024 年 05 月 26 日

天气：多云

星期：日

温度：23/34℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 B 地块 914KWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、巡视查看施工现场的安全情况。 2、查看 B1#和 B2#楼屋顶接地系统标识涂刷情况。 3、查看 B1#和 B2#楼屋顶消缺整改水平桥架覆膜清理情况。 4、整理监理日志资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	江苏佳洲节能环保技术有限公司	1、协调进度、施工和安全等事宜。 2、对 B1#和 B2#楼屋顶接地系统标识进行涂刷，基本完成。 3、对 B1#和 B2#楼屋顶消缺整改水平桥架覆膜进行清理，完成约 60%。 4、施工人员 5 人，管理人员 1 人。叉车一辆，吊车一辆，焊机一台。
其它事项		
本日现场监理人员	戚平	
记录人：戚平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平	