

监 理 日 志

日期：2024 年 03 月 14 日

天气：中雨转阴

星期：四

气温：5℃~15℃

工程名称：建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	巡视工地施工现场情况： 一、检查施工人员佩戴安全帽正常，吊车已拉警示线，专人指挥。 二、检查组件安装多处边压未装，要求全面检查装置到位。 三、检查放线、组串连接，线插插置到位。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	上海晶日太阳能科技有限公司	一、一号车间屋面打扫。 二、二号车过长檩条切割、组件安装、直流放线。 三、施工人员三十五人，管理人员两人。
主要施工图片	 建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWp 分布式光伏发电项目 施工内容：垃圾吊装 拍摄时间：2024.03.14 14:42  建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWp 分布式光伏发电项目 施工内容：组件安装 拍摄时间：2024.03.14 14:18	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师：