监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 2 月 27 日 星期四	天气	阴	气温	7°C ~ 15°C
监理人员动态： 4 人 施工方人员动态： 施工人员 10 人 管理人员 6 人 施工机械动态： 挖掘机 2 台，打桩机 2 台，吊车 0 台			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
监理工作情况 1、参加每日站班会及收工会； 2、进行桩基施工、吊运卸桩现场旁站； 3、检查 G 区：管桩（PHC400AB95-13c）、方桩（PHS-AB600(400)-7c）打桩施工； 4、总桩数：5738 根，累计完成：417 根，今日完成：管桩 28 根、方桩 15 根；累计完成率：7.3%； 存在的问题： 1、G 区，3 根方桩（PHS-AB600(400)-7c）施工时出现开裂现象（已要求更换）					
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	上海 电力 安装 第一 工程 有限 公司	1、施工内容：光伏区 G 区打桩施工； 2、进度：今日完成量：43 根，累计完成量：417 根，累计完成率：7.3%；			
其它 事项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地正在商谈中。				
记录人	何冰	总监签阅	张献兵		