监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 3 月 18 日 星期二	天气	阴	气温	0°C ~ 14°C
监理人员动态：	4 人	材料进场、见证取样、合格情况： 管桩（PHC400AB95-13c）进场 144 根； 方桩（PHS-AB600(400)-7c）进场 73 根			
施工方人员动态：	施工人员 20 人 管理人员 6 人				
施工机械动态：	挖掘机 6 台，打桩机 5 台，吊车 0 台				
监理工作情况	1、参加每日站班会及收工会； 2、进行桩基施工、卸桩现场旁站； 3、检查 F 区、J 区、K 区、M 区，打桩施工质量； 4、管材进场检查，3 根管桩外观存在蜂窝、麻面的问题（已要求退回厂家） 5、作业人员未按吊装专项方案作业，一次吊卸 2 根管桩且不服从管理；				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	上海电力安装第一工程有限公司	1、施工内容：光伏区 F 区、J 区、K 区、M 区打桩施工； 2、进度：总桩数：5738 根，累计完成：2251 根，今日完成：管桩 113 根、方桩 38 根；累计完成率：39.2%； 3、管材到货 217 根；			
其它事项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地正在商谈中。				
记录人	何冰	总监签阅	张献兵		