监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 4 月 24 日 星期四	天气	多云	气温	15°C ~ 23°C
监理人员动态： 4 人 施工方人员动态： 施工人员 43 人 管理人员 11 人 施工机械动态： 挖掘机 5 台， 打桩机 1 台， 随车吊 2 台， 吊车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况： 支架横梁进场 60 套		
1、参加每日站班会及收工会； 2、设备基础桩基打桩、断桩更换施工现场旁站； 3、L 区桩头除锈，J 区支架横梁安装、G 区斜拉索制作现场检查； 4、E 区桩基抗拔试验检测检查； 5、检查场内道路清理、离场车辆清洗； 6、施工现场线缆接头安全防护措施布置不到位（已要求现场整改）					
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	上海电力安装第一工程有限公司	1、支架安装进度：总数：2482 套，累计完成：484 套，今日完成：52 套；累计完成率：19.5%； 2、斜拉桩头安装进度：总数：3192 个，累计完成：40 个，今日完成：0 个；累计完成率：1.3%； 3、支架横梁拼装：J 区支架横梁安装 52 套；斜拉索制作 30 个。 4、L 区桩头除锈 60 根。 5、E 区桩基抗拔试验检测。 6、设备基础桩基打桩 5 根；H 区断桩更换。 7、支架横梁到场 60 套。 8、场内道路清理（8：15）、离场车辆清洗（11：10）			
其它事项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。				
记录人	何冰	总监签阅	张献兵		