监 理 日 志

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

日期	2025 年 5 月 12 日 星期一	天气	晴	气温	17°C ~ 25°C
监理人员动态： 4 人 施工方人员动态： 施工人员 55 人 管理人员 11 人 施工机械动态： 挖掘机 4 台， 随车吊 3 台， 吊车 3 台			材料进场、见证取样、合格情况： 光伏支架横梁到场 60 套；		
1、参加每日站班会及收工会； 2、G 区斜拉桩头安装、斜拉索安装现场检查； 3、F 区横梁安装现场旁站 4、设备基础桩检测检查； 5、检查场内道路清理、道路洒水； 6、材料进场验收 7、现场临时用电线缆杂乱，未布置防护措施（已要求现场整改）					
其它事项	1、升压站未有施工图，暂不具备施工条件。 2、外线用地租地已完成。				
监理单位 上海电力安装第一工程有限公司		施工内容及进度 1、支架安装进度：总数：2482 套，累计完成：1083 套，今日完成：40 套；累计完成率：43.6%； 2、斜拉桩头安装进度：总数：3192 个，累计完成：204 个，今日完成：34 个；累计完成率：6.4%； 3、支架横梁拼装；G 区斜拉桩头安装 34 套；F 区横梁安装 40 套。 4、L 区横梁满焊 10 套、K 区 24 套、H 区 50 套、J 区 14 套。 5、G 区端部斜拉索试安装 72 根；承重索敷设 1 根。 6、光伏支架横梁到场 60 套。 7、设备基础桩基检测。 8、场内道路清理（9：25）、道路洒水（10：20）			
记录人	何冰	总监签阅	张献兵		