监 理 日 志

日期：2024 年 7 月 30 日

星期：二

工程名称：英发德坤 6MW 分布式光伏发电项目

天气：多云

气温：25-33℃

监 理 工 作 情 况	1、单晶车间小屋面支架验收，发现有个别夹具未卡住瓦楞，要求整改。 2、检查原材仓库屋面组件安装，要求施工人员正确佩戴安全帽。 3、要求施工单位对设备基础做好养护。 4、监理资料整理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中铁电气化局集团第一工程有限公司	一、进度： 计划完成进度 72.89%，实际完成进度 73.25%，差异进度 0.36%。 二、主要施工内容： 1、单晶车间：小屋面组件及导轨安装，直流电缆敷设。 2、原材仓库组件安装。 三、管理人员 12 人，施工人员 41 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员	南玉荣	
记录人：南玉荣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	