

监 理 日 志

日期： 2025 年 2 月 24 日

天气： 晴

星期： 一

气温： 1/8℃

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理 工作 情况	1. 8.00-11.00 安全质量巡查 3#馆东屋面桥架安装，接地网安装质量，7#馆东屋面桥架安装，2#馆并网点室外电缆沟开挖，1#馆并网点设备基础 施工现场垃圾清理 2. 13.00-17.00 安全质量巡查 1-9#馆及 1#并网点施工情况 3. 其余时间整理本日监理资料（监理日志、巡检记录）	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	天津 奥联 新能源 有限公司	管理人员 9 人，施工人员 26 人，叉车 1 辆，吊车 0 台。 1、1 号馆轻质屋面逆变器链接线完成。 2、2 号馆轻质屋面逆变器链接线完成。 3、3 号馆链接桥架 50 米，3 号馆东屋面板接地扁铁完成 80%。 4、7 号东屋面逆变器连接线信号线完成 20%。桥架完成，400 桥架完成 10%。 5、箱变基础拆模版。
其他 事项		
记录人（签字）：魏树成		审核人（签字）：孟飞