监 理 日 志

日期：2025 年 3 月 27 日

天气：雨

星期：四

气温：8-21℃

工程名称：博格华纳（中国）投资有限公司 799.68kWp 光伏电站项目及 1044kWh 储能项目

监 理 工 作 情 况	1、检查进场混凝土合格证。 2、旁站车棚五基础立柱浇筑。 3、检查车棚六基础立柱拆模，要求施工单位做好养护。 4、检查基础锚栓定位焊接。 5、监理资料整理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江西子联合工程有限公司	1、车棚六基础立柱拆模 2、车棚五基础立柱浇筑 3、基础锚栓定位焊接 施工人数 7 人，管理人员 1 人，挖机 1 台
其 它 事 项		
本日现场监理人员	南玉荣	
记录人：南玉荣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	