监理日志 ()

日期: 2025年03月30日

天气: 阴

星期: 日

气温: 6~15℃

工程名称: 苏垦新福地(福地商业广场) 518KW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、安全巡视: 检查卸车场地、设备、人员三方面。场地方面, 警戒线拉起, 车辆停放位置平稳, 周边操作空间充足; 设备方面, 确认了叉车刹车、限位器等安全装置有效, 且承载能力达标; 人员方面, 检查卸车人员防护用品佩戴规范, 同时确认其具备相应资质与技能, 熟知卸车流程和安全要点, 规避违规操作。 2、质量检查: 配重块到货 580 块核对货物的名称、数量、规格于运单相符合, 检查货物包装完好, 无破损、无变形。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度
	江 苏 函 旅 建 设 工 程 有 限 公 司	1、施工人员: 管理人员 2 人、施工人员 2 人、 2、施工机械: 擦车一台。 3、施工进度: 配重块总共 886 块到货 580 块, 卸车完成。
其 他 事 项		
本 日 现 场 监 理 工 作 人 员	陈渝	
记 录 人: 陈渝	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 陈渝	