

平行检查记录（模板安装）

编号:

工程名称	新阳路市政道路工程	检查地点	新阳路
检查时间	2017年5月16日	检查方法	经纬仪、水准仪测量、尺量
检查部位	主桥墩系梁	检查人员	王强
检查依据	施工图及《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002		

强制性条文

模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。

模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行

检查记录:

模板专项施工方案 ☒ 是 / ☐ 否审批，模板施工 ☒ 是 / ☐ 否依照专项施工方案施工

模板刚度及其支架强度、承受荷载的承载能力 ☒ 符合 / ☐ 不符合规范要求

模板清理干净、涂刷隔离剂 ☒ 符合 / ☐ 不符合规范要求（4.2.2）

模板接缝 ☒ 是 / ☐ 否严密，模板内口有 ☒ 无积水、杂物等

模板支撑系统 ☒ 是 / ☐ 否符合专项施工方案，☒ 是 / ☐ 否 设置扫地杆

项 目		允许偏差(mm)	检验方法	抽检数值 (mm)											
轴线位置		5	钢尺检查	2	2	1	1	1	3	2	1	1	2		
底模上表面标高		±5	水准仪或拉线、钢尺检查	-2	-1	-3	2	-5	1	1	1	2	-1		
截面内 部尺寸	基 础	±10	钢尺检查												
	柱、墙、梁	+4, -5	钢尺检查	+2	+3	-1	-4	-2	+2	+1	-3	-2	+1		
层 高 垂 直 度	不大于 5m	6	经纬仪或吊线、钢尺检查												
	大于 5m	8	经纬仪或吊线、钢尺检查												
预留洞	中心线位置	10	钢尺检查												
	尺 寸	+10、0	钢尺检查												

检查结论:

☒ 是 / ☐ 否符合设计及验收规定。

处理记录:

说明:项目监理机构根据工程监理规划及细则,对工程关键控制点及隐蔽工程检查时填写此表