

平行检查记录（土方开挖）

编号：

工程名称	新加坡同安路220m桥系统		检查地点	同安路2地		
检查时间	2017 年 3 月 2 日		检查方法	尺量、水平仪		
检查部位	边线、标高、坡度、平整度（底）		检查人员	王对		
检查依据：施工图及《地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002						
检查记录：						
主控项目：						
检查项目	允许偏差（mm）	实测（mm）				
底标高	-50	-40	-35	-50	-20	-30
长度	（由设计中心线向	+8	+7	+4	-1	+6
宽度	两边量）允许偏差 +20，-5	-3	-2	-1	+1	-4
边坡为 1:0.5， ☒ 符合/ ☐ 不符合设计及验收规范要求						
一般项目：						
1、表面平整度：规范要求 20mm，实测为 15 mm、12 mm、10 mm、8 mm、17 mm、 ☒ 符合/ ☐ 不符合设计要求						
2、基底土质为 岩， ☒ 符合/ ☐ 不符合勘察设计要求						
检查结论：						
经检查 ☒ 是/ ☐ 否符合设计和验收规范要求						
处理记录：						

说明：项目监理机构根据工程监理规划及细则，对工程关键控制点及隐蔽工程进行检查时填写此表。