

钢筋安装位置的允许偏差和检验方法

项 目		允许偏差 (mm)	检验方法	实测误差 (mm)									
绑扎钢筋网	长、宽	±10	钢尺检查										
	网眼尺寸	±20	钢尺量连续三档，取最大值										
绑扎钢筋骨架	长	±10	钢尺检查										
	宽、高	±5	钢尺检查										
受力钢筋保护层厚度	间距	±10	钢尺量两端、中间各一点	+4	-5	-2	+3	+1					
	排距	±5	取最大值	-2	-1	+1	+3	-5					
	基础	±10	钢尺检查										
	柱、梁	±5	钢尺检查	+1	+2	-1	+3	-2					
	板、墙、壳	±3	钢尺检查										
绑扎钢筋、横向钢筋间距		±20	钢尺量连续三档，取最大值	+10	-7	+6	-15	-8					
钢筋弯起点位置		20	钢尺检查										
箍筋间距		±10	钢尺测量	-3	+2	-1	-2	-5					

检查结论:

经检查 ☒ 是 / ☐ 否符合设计和验收规范要求

处理记录:

说明:项目监理机构根据工程监理规划及细则,对工程关键控制点及隐蔽工程检查时填写此表