

土方开挖工程平行检验表

表 5.3.1

编号: 020001

单位(子单位)		基础工程		分部(子分部)工程名称		土石方工程										
工程名称				验收部位		1#										
分项工程名称		土石方开挖				项目经理					理 威					
施工单位		河南省金鹰电力勘测设计工程有限公司				专业工长 (施工员)					冯国庆					
施工执行标准 名称及编号		DLT5210.1-2012				分包项目经理					/					
分包单位		/														
类别	序号	检查项目	质量标准	单位	质量检验结果											
主控项目	1	基底土性	应符合设计要求		通过观察基底土性符合设计要求											
	2	边坡、表面坡度	应符合设计要求和现行有关标准的规定。表面坡度设计无要求时, 应向排水沟方向做不小于2‰的坡度。		通过观察表面边坡, 符合设计要求和现行有关标准的规定											
	3	标高偏差	柱基、基坑、基槽	0~-50	mm	-20	-5	-10	-15	-30	-15	-25	-30	-20	-15	
			挖方场地平整	人工	+10~-30	mm	6	-5	-10	-25	-15	-15	-16	-25	-15	-20
				机械	±50	mm	-30	-20	-25	15	-20	20	25	30	-15	20
			管沟	0~-50		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
			地(路)面基层	0~-20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	4	长度、宽度(由设计中心线向两边量)偏差	柱基、基坑、基槽	+20~0	mm	10	20	15	14	5	10	15	15	16	8	
			挖方场地平整	人工	+20~0	mm	20	15	18	16	15	15	12	16	15	14
				机械	+50~0	mm	30	40	20	18	26	25	25	30	30	45
管沟			+50~0		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
一般项目	1	表面平整度	柱基、基坑、基槽	≤20	mm	18	15	18	15	10	15	18	15	20	10	
			挖方场地平整	人工	≤20	mm	10	15	14	16	12	15	9	18	12	10
				机械	≤50	mm	30	35	45	30	25	25	30	35	32	30
			管沟	≤20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
			地(路)面基层 ^(注)	≤20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
验收结论		符合要求														
专业监理工程师:				 张建设 2017年6月16日 禹州花石项目 监理项目部												
施工单位质量员:				 朱路伦 2017年6月18日												
注: 地(路)面基层的偏差只适用于土方上做地(路)面的基层。																