

型钢到货验收单

采购单位	湖北友建设集团有限公司		供货单位	淮滨县友翔钢结构钢材	
到货时间	2019 年 04 月 24 日		验收时间	2019 年 04 月 24 日	
名称	检验项目	设计要求/合同约定	现场抽检数据		
角铁	材质、型号	碳钢 5x5	☐ 符合要求 ☐ 不符合要求		
	外观尺寸 复测	5x5	4.98x5.01		
			5.02x5.0		
			4.87x5.03		
	基材厚度	5	5.11	4.93	5.04
			4.98	5.07	
	镀膜厚度	65	12.7	27.6	
25.4			33.8		
11.3					
外观质量 缺陷		☒ 符合要求 ☐ 不符合要求			
配件	配件	✓	☐ 符合要求 ☐ 不符合要求		
到货数量		☒ 数量无误 ☐ 数量不符			
质量证明文件		☒ 已提供 ☐ 未提供 ☐ 不符, 补充提供。			
检验结论		☒ 符合要求, 同意接收。 ☐ 让步接收 ☐ 不同意接收, 退场。 ☐ 其它意见: 抽检达不到要求, 厂家防腐			
建设单位 (签章)		监理单位 (签章)		施工单位 (签章)	
材料员: 小富林	监理工程师: 苟申明		材料员: 邵艳彬		质检员: 河南德昌纺织有限公司