表 B.5 旁站记录表

工程名称：杜尔伯特蒙古族自治县珈伟光伏电站

编号：JL-PZ-036

日期及气候：2016年11月20日 晴	施工地点：黑龙江大庆杜尔伯特蒙古族自治县
旁站的部位和工序：1#—3#箱变高压电缆头制作	
旁站开始时间：2016.11.20 9:00	旁站结束时间：2016.11.20 17:00
<p>施工和监理情况：</p> <p>1、 施工单位 4 名施工人员，2 名辅助人员</p> <p>2、 施工顺序如下：遥测电缆绝缘→剥电缆铠甲，打卡子→压接地线→包缠电缆→三相铜屏蔽层绕包编织线并用恒力弹簧卡紧→包缠电缆→套→冷缩三指套→套冷缩绝缘管→量好尺寸剥切绝缘和铜屏蔽层→打磨清理后涂一层硅脂套上冷缩终端→压上接线端子套冷缩密封管→缠绕相位带安装完毕。剥电缆铠甲，用钢锯在第一道卡子上 3~5mm 处，锯一环形深，深度为钢带厚度的 2/3，不得锯透；电缆终端头固定牢固，芯线与线鼻压接牢固，线鼻与设备螺栓连接紧密，相序正确，绝缘包扎严密；用螺丝刀在锯痕尖角处将钢带挑起，用钳子将钢带撕掉，随后将钢带锯口处用钢锉修理钢带毛刺，使其光滑；在电缆头附近用火时，应注意将电缆头保护好，防止将电缆头烧坏或烤伤。</p>	
<p>发现问题及处理情况：</p> <p>无违规施工情况。</p>	
<p>施工单位：鹤岗中电建安工程有限公司</p> <p>质 检 员：董松博</p> <p>日 期：2016年11月20日</p>	<p>监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司</p> <p>旁站监理人员：韩永刚</p> <p>日 期：2016年11月20日</p>

注 本表一式 2 份，由项目监理机构填报存 2 份。

表 B.5 旁站记录表

工程名称：杜尔伯特蒙古族自治县珈伟光伏电站

编号：JL-PZ-037

日期及气候：2016年11月22日 晴	施工地点：黑龙江大庆杜尔伯特蒙古族自治县
旁站的部位和工序：4#—6#箱变高压电缆头制作	
旁站开始时间：2016.11.22 8:00	旁站结束时间：2016.11.22 16:00
<p>施工和监理情况：</p> <p>1、 施工单位 4 名施工人员，2 名辅助人员</p> <p>2、 施工顺序如下：遥测电缆绝缘→剥电缆铠甲，打卡子→压接地线→包缠电缆→三相铜屏蔽层绕包编织线并用恒力弹簧卡紧→包缠电缆→套→冷缩三指套→套冷缩绝缘管→量好尺寸剥切绝缘和铜屏蔽层→打磨清理后涂一层硅脂套上冷缩终端→压上接线端子套冷缩密封管→缠绕相位带安装完毕。剥电缆铠甲，用钢锯在第一道卡子上 3~5mm 处，锯一环形深，深度为钢带厚度的 2/3，不得锯透；电缆终端头固定牢固，芯线与线鼻压接牢固，线鼻与设备螺栓连接紧密，相序正确，绝缘包扎严密；用螺丝刀在锯痕尖角处将钢带挑起，用钳子将钢带撕掉，随后将钢带锯口处用钢锉修理钢带毛刺，使其光滑；在电缆头附近用火时，应注意将电缆头保护好，防止将电缆头烧坏或烤伤。</p>	
<p>发现问题及处理情况：</p> <p>无违规施工情况。</p>	
<p>施工单位：<u>常州正德安装工程有限公司</u></p> <p>质 检 员：<u>蔡 博</u></p> <p>日 期：<u>2016年11月22日</u></p>	<p>监理单位：<u>常州正德工程监理有限公司</u></p> <p>旁站监理人员：<u>蔡 博</u></p> <p>日 期：<u>2016年11月22日</u></p>

注 本表一式 2 份，由项目监理机构填报存 2 份。

表 B.5 旁站记录表

工程名称：杜尔伯特蒙古族自治县珈伟光伏电站

编号：JL-PZ-0 38

日期及气候：2016年11月25日 阴	施工地点：黑龙江大庆杜尔伯特蒙古族自治县
旁站的部位和工序：7#—10#箱变高压电缆头制作	
旁站开始时间：2016.11.25 8:00	旁站结束时间：2016.11.25 16:00
<p>施工和监理情况：</p> <p>1、 施工单位 4 名施工人员，2 名辅助人员</p> <p>2、 施工顺序如下：遥测电缆绝缘→剥电缆铠甲，打卡子→压接地线→包缠电缆→三相铜屏蔽层绕包编织线并用恒力弹簧卡紧→包缠电缆→套→冷缩三指套→套冷缩绝缘管→量好尺寸剥切绝缘和铜屏蔽层→打磨清理后涂一层硅脂套上冷缩终端→压上接线端子套冷缩密封管→缠绕相位带安装完毕。剥电缆铠甲，用钢锯在第一道卡子上 3~5mm 处，锯一环形深，深度为钢带厚度的 2/3，不得锯透；电缆终端头固定牢固，芯线与线鼻压接牢固，线鼻与设备螺栓连接紧密，相序正确，绝缘包扎严密；用螺丝刀在锯痕尖角处将钢带挑起，用钳子将钢带撕掉，随后将钢带锯口处用钢锉修理钢带毛刺，使其光滑；在电缆头附近用火时，应注意将电缆头保护好，防止将电缆头烧坏或烤伤。</p>	
<p>发现问题及处理情况：</p> <p>无违规施工情况。</p>	
<p>施工单位：<u>通辽法安工程技术有限公司</u></p> <p>质 检 员：<u>董 岩 博</u></p> <p>日 期：<u>2016年11月25日</u></p>	<p>监理单位：<u>常州正衡电力工程监理有限公司</u></p> <p>旁站监理人员：<u>韩 兴 刚</u></p> <p>日 期：<u>2016年11月25日</u></p>

注 本表一式 2 份，由项目监理单位填报存 2 份。