

旁站监理记录表

工程名称: 林源岛川梨园10+20MW光伏发电项目 编号: ZH7L-001

日期及天气: 2016年12月11日 小雨转阴	施工单位: 河南元熙建设工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 5#砂石桩浇筑桩头	
旁站监理开始时间: 8:11	旁站监理结束时间: 18:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 一. 自拌砂石 C25 (加防冻剂), 2. 振动棒1根, 3. 铲车2辆运输砂石, 4. 砂石工12人, 管理人员在岗, 5. 砂石桩浇筑200个, 6. 试块2组 (1组标准养, 1组同条件) 二. 检查砂石配合比: 符合要求, 2. 振捣均匀无漏振捣, 3. 砂石数量能满足施工需要, 4. 砂石堆放: 191, 197, 192, 190, 197, 符合要求, 5. 砂石一次性浇筑完成, 6. 只记取试块标准养1组, 同条件1组。	
发现的问题及处理情况: 发现问题: 未加防冻剂, 处理情况: 现场督促加防冻剂, 已加防冻剂, 符合要求。	
	
旁站监理人员 (签字): 高光磊	
2016 年 12 月 11 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。