

## 旁站监理记录表

工程名称：陕西德仕汽车部件（集团）有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目

编 ZHJL-SXDS-002

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 日期：2017年8月30日 天气：小雨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 施工单位：陕西顺协盈建筑工程有限公司      |
| 旁站监理的部位或工序：车棚基础混凝土浇筑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| 旁站开始时间：2017年8月30日8时30分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 旁站结束时间：2017年8月30日18时10分 |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <p>1、商品混凝土技术资料是<input type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/>完备、齐全，商品混凝土技术资料是<input type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/>已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是<input type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/>已报验合格。</p> <p>2、施工用电设备是<input type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/>安全可靠；施工机具、设备是<input type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/>完好、运转是<input type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/>正常，使用振捣器，数量 1 台。</p> <p>3、现场有混凝土工 4 人、钢筋工 人、模板工 人、安装人员 人，人员是<input type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/>符合要求。</p> <p>4、质检员、试验员等技术管理人员是<input type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/>到岗到位。</p> <p>5、施工方案是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>已报监理单位审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>一致。</p> <p>6、使用混凝土垫块是<input type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/>符合要求，垫层底板上或模板内是<input type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/>已清理干净。</p> <p>7、钢筋及预埋预留的隐检是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>已报监理单位验收合格签字，钢筋是<input type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/>存在贴模板现象，钢筋骨架是<input type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/>被踩变形。</p> <p>8、混凝土从出厂到浇筑是<input type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/>超过时限，混凝土运输车是<input type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/>在现场加水。</p> <p>9、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是<input type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/>正确；是<input type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/>存在漏振现象；施工缝留设及处理是<input type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/>正确。</p> <p>10、混凝土标号 C25，浇筑 3 m<sup>3</sup>，混凝土试块标养 组，同条件养护 组，抗渗试块 组，混凝土坍落度实测 次，分别为 是<input type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/>符合要求。</p> <p>11、收面时间是<input type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/>适宜，收面时是<input type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/>加水，是<input type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/>撒干水泥，模板是<input type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/>变形、跑模漏浆发生。</p> |                         |
| <p>发现的问题及处理情况：</p> <p>部分基础未达到深度要求以监督加深，因天气原因基础浸水已要求刮水，现场浇筑为一次浇筑</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| <p>旁站监理人员（签字）：杨晓红</p> <p style="text-align: right;">2017年8月30日</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |