

旁站监理记录表

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FL7H01-PZJL-065

日期及气候：2019年10月04日 晴 3~14℃	施工单位：山东电力建设第三工程有限公司
旁站监理的部位或工序：35KV集电线路塔基回填 (AN11, BN15, BN21)	
旁站监理开始时间：08:10	旁站监理结束时间：14:16
施工情况：现场质检员一名，施工人数4人，土方回填土来源于原基土，经审查符合设计要求；打夯机一台，符合要求。	
监理情况： 1、基底垃圾杂物清理干净，符合设计要求。 2、回填过程由专人负责，分层厚度不大于30cm，压实系数符合要求。	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注（包括处理结果）：	
 承包单位（章） 质检员：刘延飞 日期：2019年10月04日	 项目监理机构（章） 旁站监理人员：唐立华 日期：2019年10月04日