

旁站监理记录表

工程名称: 上海奉贤黄浦江4万千瓦渔光互补项目

编号: 1311-PXYH-PZJL-005

日期及天气: 2025年3月3日 天气: 中雨	施工地点: H区
旁站监理的部位或工序: H区打桩作业	
旁站监理开始时间: 7:00	旁站监理结束时间: 5:00
施工情况: 施工情况: 现场管理人员2人, 机械操作人员2人。 施工机械: 600型打桩机1台, 450型打桩机1台。 材料准备: 预制规格PHC400*100*130; 生产厂家为中峰高科桩业。 桩量满足施工要求。 桩位测量: 施工单位采用GPS测量仪对桩位进行测量放线。 打桩顺序: 按照预定的施工方案进行打桩作业, 施工顺序合理, 对已完桩造成明显影响。 打桩数量: 5根。	
监理情况: 1. 监理检查桩机操作人员均持证上岗, 人员到位符合施工要求。 2. 打桩过程良好, 已完成报验, 各项安全防护装置齐全。 3. 桩进场验收: 出厂合格证齐全, 外观质量无明显缺陷。 4. 监理人员对桩位放线进行复核, 桩位偏差均在规范允许范围内。	
发现问题: ✓	
处理结果: ✓	
旁站监理人员: 朱敏全 日期: 2025年3月3日	



