旁站监理记录

工程名称：苏垦新福地（福地商业广场）518KW 屋顶分布式光伏发电项目

编号 SKQN-FDGF-PZJL-006

日期及气候：2025.05.16 多云 6-20℃	工程地点：福地商业广场
旁站监理的部位或工序：并网柜交流电缆电缆头制作	
旁站监理开始时间：9:00	旁站监理结束时间：9:40
施工情况： 施工情况：1、施工现场管理及质检人员，施工负责人，安质员到岗。 2、使用的材料、构配件和设备合格。 3、按照设计文件和批准的施工方案进行施工。 4、施工操作人员的技术水平、操作条件满足工艺操作要求，特种操作人员持证上岗。 5、施工环境没有对工程质量产生不利影响。 6、已施工部位不存在质量缺陷。 7、按照《施工安全技术规程》，安全技术措施执行。	
监理情况： 1. 摇测电缆绝缘、剥电缆铠甲、打卡子、连接接地线、包缠电缆、套电缆终端头套、压芯线接线鼻子、设备连接。 2. 根据电缆头的型号尺寸，按照电缆头套长度和内径，用塑料带采用半叠法包缠电缆，塑料带包缠应紧密，形状呈枣核状将电缆头套上部套上，与下部对接、套严，从芯线端头量出长度为线鼻子的深度，另加 5mm，剥缆芯线绝缘，并在芯绒上涂上凡士林。 3. 根据端子型号，选用螺栓将电缆接线端子压接在设备上，注意应使螺栓由上向下或从内向外穿，平垫和弹簧垫应安装齐全。 4. 电缆终端头固定牢固，芯线与线鼻压接牢固，线鼻与设备螺栓连接紧密，相序正确，绝缘包扎严密。	
发现问题及处理方法： 未发现问题	
备注：	
项目部：_____	项目监理机构：_____
质检员：_____	旁站监理人员：_____
_____年 月 日	_____年 月 日

本表一式___份，由项目监理机构填写，建设管理单位存___份，项目监理机构存 1 份、承包单位存___份。