



国内最大的光伏电站监理单位
国家行业标准《光伏发电工程建设监理规范》编写单位

工程款付款申请表

编号: SGTP2018021-01

项目名称	增资新建埭溪 60MW 地面光伏电站项目一期工程	申请时间	2018 年 05 月 09 日	
委托人名称	浙江阿波溪仑光伏科技有限公司	合同编号	委托人: / 监理人: ZHTP1803021	
申请单位名称 (盖章有效)	常州正衡电力工程监理有限公司	付款类别		
开户行名称	建设银行常州延陵路支行	☒ 首期款	☐ 进度款	☐ 尾款
开户行账号	32001628536052615030	☐ 质保金	☐ 延期款	☐ 其它
付款依据	根据监理合同第三部分合同专用条件: 支付酬金 5.2, 合同生效后 7 日内, 委托人向监理人付本合同总价的 20% 的预付款			
合同总价	(大写): 叁拾捌万元整	¥380000.00	(元)	
累计支付	(大写): 零元整	¥0	(元)	
本次申请	(大写): 柒万陆仟元整	¥76000.00	(元)	
监理进场情况	监理人员于 2018 年 04 月 08 日进场。			
备注				
委托方 意见	收条: 罗健 2018 年 5 月 10 日			