



工程款付款申请表

编号: SGTP2019055-Y-03

项目名称	天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目二期工程监理		申请时间	2020年08月31日																																					
委托单位	天津滨海新区通力新能源有限公司		合同编号	XNY(BN)BHEQ-FW-2019-013																																					
申请单位名称 (盖章有效)	常州正衡电力工程监理有限公司		付款类别																																						
开户行名称	中国建设银行股份有限公司 常州市延陵路支行		☐ 首期款	☐ 进度款	☐ 尾款																																				
开户行账号	3200 1628 5360 5251 5030		☐ 质保金	☒ 延期款	☐ 其他																																				
付款依据	根据《建设工程监理委托合同》（合同编号：XNY(BN)BHEQ-FW-2019-013），附录A建设工程监理报酬表，2020.07.26-2020.08.25期间监理延期报酬如下： <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>姓名</th> <th>岗位</th> <th>时间段</th> <th>数量 (人·天)</th> <th>单价 (元/人·天)</th> <th>小计</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>严足贤</td> <td>专监</td> <td>2020.07.26-2020.08.25</td> <td>28</td> <td>500</td> <td>14000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>胡学东</td> <td>监理员</td> <td>2020.07.26-2020.08.25</td> <td>1</td> <td>450</td> <td>450</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>刘春宇</td> <td>监理员</td> <td>2020.07.26-2020.08.25</td> <td>31</td> <td>450</td> <td>13950</td> </tr> <tr> <td>合计</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28400</td> </tr> </tbody> </table> 现申请支付2020.07.26-2020.08.25期间监理延期报酬，即人民币（大写）贰万捌仟肆佰元整（¥28400.00元）。						序号	姓名	岗位	时间段	数量 (人·天)	单价 (元/人·天)	小计	1	严足贤	专监	2020.07.26-2020.08.25	28	500	14000	2	胡学东	监理员	2020.07.26-2020.08.25	1	450	450	3	刘春宇	监理员	2020.07.26-2020.08.25	31	450	13950	合计						28400
序号	姓名	岗位	时间段	数量 (人·天)	单价 (元/人·天)	小计																																			
1	严足贤	专监	2020.07.26-2020.08.25	28	500	14000																																			
2	胡学东	监理员	2020.07.26-2020.08.25	1	450	450																																			
3	刘春宇	监理员	2020.07.26-2020.08.25	31	450	13950																																			
合计						28400																																			
合同总价	人民币（大写）叁拾陆万叁仟元整 ¥363000.00(元)																																								
累计支付	人民币（大写）壹拾捌万壹仟伍佰元整 ¥181500.00(元)																																								
本次申请	人民币（大写）贰万捌仟肆佰元整 ¥28400.00(元)																																								
完成情况	《建设工程监理委托合同》（合同编号：XNY(BN)BHEQ-FW-2019-013），监理合同于2019年09月01日签订，监理人员已于2019年09月02日进场工作。																																								
备注	无																																								
委托方意见	经与采购中心沟通，采购中心反馈文超期间费用计算依照合同中签订的计算方式计算，不再另行商定，故同意支付。 项目经理：_____（签字并盖项目章） 日期：2020年8月31日																																								