



工程款付款申请表

编号: SGTP2019097-01

项目名称	博世力士乐(常州)有限公司 2.4MWp 太阳能光伏发电项目	申请时间	2019 年 11 月 13 日
委托单位	无锡诚泰暖通工程有限公司	合同编号	ZHTP-1910027
申请单位名称 (盖章有效)	常州正衡电力工程监理有限公司	付 款 类 别	
开户行名称	中国建设银行股份有限公司 常州市延陵路支行	☒ 首期款 ☐ 进度款 ☐ 尾款 ☐ 质保金 ☐ 延期款 ☐ 其他	
开户行账号	3200 1628 5360 5251 5030		
付款依据	根据《博世力士乐(常州)有限公司 2.4MWp 太阳能光伏发电项目建设工程监理合同》(合同编号: ZHTP-1910027), 第三部分 专用条件 5.2 支付酬金: 进度款, 本合同签订生效, 监理人员进场 30 天内, 提供经力士乐审批邮件为依据, 支付监理总费用的 50%; 现申请支付以上监理进度款, 即人民币(大写)陆万柒仟伍佰元整(¥67500.00 元)。		
合同总价	人民币(大写)壹拾叁万伍仟元整 ¥135000.00(元)		
累计支付	人民币(大写)零元整 ¥0.00 (元)		
本次申请	人民币(大写)陆万柒仟伍佰元整 ¥67500.00(元)		
完成情况	《博世力士乐(常州)有限公司 2.4MWp 太阳能光伏发电项目建设工程监理合同》(合同编号: ZHTP-1910027), 监理合同于 2019 年 10 月 21 日签订, 监理人员已于 2019 年 10 月 25 日进场工作。		
备注	无		
委托方 意见	负责人:  日 期: 2019 年 11 月 13 日		