

工程款付款申请表

编号: SGTP2020071-02

项目名称	申宜宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目	申请时间	2021 年 07 月 06 日
委托人名称	宣城市申宜新能源有限公司	合同编号	ZHTP-2011033
申请单位名称 (盖章有效)	常州正衡电力工程监理有限公司	付款类别	
开户行名称	建设银行常州延陵路支行	☐ 首期款	☒ 进度款 ☐ 尾款
开户行账号	3200 1628 5360 5251 5030	☐ 质保金	☐ 其他
付款依据	光伏支架基础、箱逆变基础、升压站建筑部分完成 75%且业主收到等额增值税专用发票后 10 个工作日内支付合同总价的 30%，即人民币【225,000】元（含税）进度款，且不超过监理人员进场后的 6 个月。		
合同总价	(大写): 柒拾伍万元整		¥: 750000.00 (元)
累计支付	(大写): 柒万伍仟元整		¥: 75000.00 (元)
本次申请	(大写): 贰拾贰万伍仟元整		¥: 225000.00 (元)
完成情况			
备注	监理人员于 2021 年 01 月 05 日到达项目现场，开展监理工作。		
意见	同意按合同约定付款  建设单位(章) 项目代表: [Signature] 2021 年 7 月 9 日		



由 扫描全能王 扫描创建