




工程款付款申请表

编号: SGTP2021113-01

项目名称	宁明桐棉风电场项目	申请时间	2020 年 01 月 13 日
委托人名称	宁明县中汇新能源有限公司	合同编号	ZHTP-2012038
申请单位名称 (盖章有效)	常州正衡电力工程监理有限公司	付款类别	
开户行名称	中国建设银行股份有限公司 常州市延陵路支行	☒ 首期款	☐ 进度款 ☐ 尾款
开户行账号	3200 1628 5360 5251 5030	☐ 质保金	☐ 延期款 ☐ 其他
付款依据	根据《宁明桐棉风电场一期 50MW 风力发电项目建设监理合同》(合同编号: ZHTP-2012038), 第二部分合同专用条件附件 C 支付: 附件 C 2.2.1 合同签署生效, 监理人员进场提交监理规划并获得发包人批准后 1 周内支付监理合同总价的 10%, 即人民币【90,000】元(含税)。 现申请支付以上监理费用, 即人民币(大写)玖万元整(¥90,000 元)。		
合同总价	人民币(大写)玖拾万元整 ¥900000.00 (元)		
累计支付	人民币(大写)零元整 ¥0.00 (元)		
本次申请	人民币(大写)玖万元整 ¥90000.00 (元)		
完成情况	《宁明桐棉风电场一期 50MW 风力发电项目建设监理合同》(合同编号: ZHTP-2012038), 监理合同已于 2020 年 12 月 12 日签订生效, 且监理人员于 2020 年 12 月 12 日进场工作。		
备注	无		
委托方意见	同意  项目经理: 王文瑞 (签字盖章) 日期: 2021 年 1 月 20 日		