

工程款支付申请表

工程名称：中地能源白水 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目

编号：A19-KSD-005

致：陕西中地能源开发建设有限公司白水分公司

我方已于 2017 年 6 月 20 日全负荷 (20 兆瓦) 顺利并网。并且 20 兆瓦组件、集电电缆、支架及支架基础 (PHC 桩)、箱逆变一体机、汇流箱、SVG 成套设备、消弧线圈成套设备、35KV 开关柜、二次屏柜设备等主要设备及材料的到货及安装工作，箱逆变一体机基础、电控室、综合楼、支架基础 (PHC 桩)、电缆沟的开挖、电力接入、围栏等的土建工作，按施工合同专用条款 12.4.2 第 3 条的规定，光伏电站具备全负荷 (20 兆瓦) 并网验收条件 (已国网公司认定为准) 后，支付至合同总价款的 70%。截止目前，贵方应支付我方合同款的 70%，合计金额 (大写) 壹亿零陆拾陆万元 (小写：100,660,000 元)，现报上中地能源白水 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目工程款付款支付申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。

承包单位 (章)

项目经理

日期

项目监理单位 (章)：

总监理工程师

日期

建设单位 (章)：

项目代表

日期