

图纸会审纪要

1. 110kV 配电装置刀闸未设计遥控。(PT 刀闸的遥控回路位置不确定)
2. 主控室直流屏为设计遥信回路。
3. 400V 未设计控制回路及遥信、遥测回路。
4. 35kV PT 一次、二次均未设计消谐装置。
5. 35KV 馈线未设计告警信号。(事故跳闸及装置失电)
6. PT 二次回路设计不合理，应从电压切换装置放线，电缆设计不合理。
7. 110kV 配电装置闭锁回路未设计解锁/联锁把手。
8. 故障录波未设计开关量回路。
9. 站用变压器未设计网门闭锁回路。
10. 电容电流补偿装置未设计温度高报警及温度高跳闸回路。
11. PT 电压空开告警回路未设计。

图纸会审签到表

[illegible]